年度工作述职报告书

（2025 年）

姓　　名：路鹏

岗位名称：三级工程师

类　　别：生产

蓝海新材料公司人力资源部/党委组织部制

填表说明

1．年度工作述职报告书是专家履行职责和落实责任的工作总结，是开展年度考核的重要资料。

2．主要内容包括创新引领、业务把关、智囊参谋、人才培养等方面，需对各项工作进行总结梳理。

3．填写内容要实事求是，清晰具体，目标明确，定性与定量相结合。

4．所填内容需专家本人签署承诺，考核人综合评价计分并签署意见。

5．此任务书双面打印、左侧装订，一式两份，专家本人和人力资源部/党委组织部各留存一份。

主要工作完成情况

一、创新引领	
项目(任务)名称	此项内容主要包括：在本专业领域承担集团公司和公司重大科研项目、重大课题或重点任务；作为创新团队负责人，建设打造创新示范团队；专业技术成果获奖等方面内容。 （说明：项目按重要程度依次列出，项目、课题或任务内容包括名称、级别、本人在项目中角色、承担主要工作内容） 1.与设计院对接码头乙烯管线直径和保温措施，对接码头存在乙烯卸船时间长和乙烯输送泵流量不足问题。 2.组织专家集中会审，完成中油六建编制的乙烯 BOG 压缩机、乙烯冰机单机试运方案审查。 3.在与北京寰球设计院的对接过程中,发现码头库区防腐做法未明确要求，及时提出问题并要求设计院对码头设备设施单独出具统一规定。
完成情况	（说明：按任务顺序依次列出，内容包括项目、课题或任务名称、主要内容、完成时间、完成效果、成果及获奖情况） 1.根据码头库区乙烯卸船频次和速率，结合蓝海新材料项目生产需求，调整乙烯管管径，由原 DN150，调整为 DN200。结合码头及厂区对液相乙烯温升的要求及保冷材料的可靠性和安全性，选取二烯烃弹性体 100mm+丁腈橡胶 50mm 的组合方案。满足最大允许温升 20℃的要求。 2.重点把关干气密封系统投用、低温介质置换、振动监测标准等关键环节，提出轴承温度联锁保护、最小连续稳定运行时间、环境温度监测等优化意见，确保试运方案安全可靠、可操作性强，为后续“一次试运成功”奠定技术基础。 3.这一举措避免了因设计细节缺失导致的施工质量问题，确保了码头库区防腐设计的系统性和完整性。通过积极对接设计单位，成功推动了码头设备设施防腐设计的完善，为后续施工提供了明确的技术指导，降低了因设计缺陷导致的质量风险。

主要工作完成情况

二、业务把关	
项目（任务）名称	此项内容主要包括：在本专业领域对下一职级专业技术序列岗位人员的指导、审核和把关；提出技术评价建议，对技术路线把关定向；对重大项目方案科学性、规范性进行指导；对项目、课题或任务实施进度和阶段性成果进行评价评估等方面内容。 （说明：项目按重要程度依次列出，内容包括项目名称、数量、主要内容） 1.为加强资产管理，确保资产信息的准确性和完整性，2025 年对 P4 资产台账进行了全面盘点。 2.厂外码头辅建平台的浇筑是今年的重点工作之一。项目精心组织施工，合理安排施工顺序和资源配置，确保了辅建平台的顺利推进。 3.完成乙烯 BOG 压缩机脉动分析，把“振动隐患”消灭在出厂前。
完成情况	（说明：按任务顺序依次列出，内容包括项目、课题或任务名称、主要内容、完成时间、完成效果、成果及获奖情况） 1.盘点过程中，对每项资产的出厂编号、存放（安装）地点、保管人、规格型号、制造厂、出厂日期等信息进行了详细核实和补充完善。通过此次盘点，进一步明确了资产的归属和状态，为后续的资产管理和调配提供了准确依据。 2.厂外码头乙烯罐平台砼浇筑作业在历经 51 个小时的连续施工后顺利完成，累计浇筑量达 11306 立方米。乙烯罐平台作为辅建平台工程的关键线路，其施工严格按照大体积混凝土标准进行精细管控，确保了工程质量与安全。为了保障施工进度与质量，团队人员实行两班倒制度，昼夜连续驻扎施工现场，及时发现并解决施工过程中出现的各种问题，切实做到防患于未然，为项目的顺利推进保驾护航。 3.BOG 压缩机极易因气流脉动引发管路振动，行业同类机组曾出现投产半年后因振动超标被迫停机治理、追加费用的案例。提出“振动风险出厂清零”目标，将脉动分析由“事后补救”改为“事前把关”。

主要工作完成情况

三、智囊参谋	
项目（任务）名称	此项内容主要包括：为公司科学决策、职能部门科学管理提供技术性意见建议和咨询参谋；参与公司发展战略前瞻性预研和科技发展顶层设计；参与重大项目、重点工程选题立项的鉴定论证；开展技术分析、咨询会诊解决企业生产技术瓶颈难题攻关等方面内容。 （说明：按重要程度依次列出，内容包括项目名称、数量、主要内容） 1.参加乙烯 BOG 压缩机评标工作，经过严格评审，沈阳远大中标。评标过程中，充分考虑了设备的技术性能、质量可靠性、售后服务等因素，确保所采购设备能够满足项目需求。 2.码头辅建平台标准化施工现场，完成了场地平整、五牌一图安装、四周环路地面硬化以及路灯架设等工作。 3.集中商务与技术力量，完成码头码头装卸臂、登船梯、消防炮系统、辅助靠泊及船岸系统、防爆电瓶车等 6 大关键系统技术协议签订。 4.到厂家对冰机机头进行水压试验和运转试验
完成情况	（说明：按任务顺序依次列出，内容包括项目名称、主要内容、效果及成果） 1.低温罐区、码头库区罐区乙烯 BOG 压缩机于 4 月 24 日顺利签订技术协议，明确了设备的技术参数、供货范围、质量标准等关键条款。5 月 20 日组织了开工会，对设备的生产进度、质量控制、交付计划等进行了详细部署，确保设备按时交付并顺利安装调试。 2.辅建平台基础设施的完善为施工现场的安全和管理提供了有力保障，确保了施工环境的规范化和标准化。通过完善施工现场基础设施，打造了安全、规范的施工环境，为后续施工任务的顺利开展奠定了坚实基础。 3.通过技术协议前置锁定，明确了设备性能边界、接口标准和售后服务要求，实现了“技术未锁定不采购、接口未澄清不签约”的管控目标。 4.奔赴烟台冰轮生产基地，对冰机机头实施“1.5 倍设计压力、30 分钟保压”严苛水压试验和“额定转速 4 小时、100%冷量”满载机械运转试验。轴承温升仅 28℃、振动低至 1.9 mm/s。机头到场零返工、零尾项，直接对接法兰即投用，为罐区长周期运行加上一道可溯源、可预测、可复制的可靠保险。

主要工作完成情况

四、人才培养	
项目（任务）名称	此项内容主要包括：在本专业领域培养下一职级专家人才、青年骨干情况，进行学术技术交流、培训讲课等方面内容。 1.到万华化学有限公司、嘉兴卫星化学股份有限公司，连云港新荣泰码头有限公司、连云港禾兴石化码头有限公司、天津中交一航院，天津渤化南港码头仓储有限公司调研，进行学术技术交流。 2.组织完成码头装卸臂厂家技术交流工作。 3.组织完成乙烯 BOG 压缩机厂家技术交流工作。 4.组织对大连石化借调人员的培训，对厂外工程装置设备重点介绍。
完成情况	1.对码头及罐区的低温储罐、乙烯 BOG 压缩机、乙烯冰机、乙烯输送泵、码头装卸臂等主要设备的结构原理、运行情况和运行期间注意事项有了整体认识，达到熟知码头罐区设备设施的预期目标。 2.码头工程新建 1 个 5 万吨级液化烃泊位，先期实施阶段主要进行液相乙烯接卸，在工作平台上设 1 个作业区，共配置 3 台装卸臂，包括 2 台 DN400 和 1 台 DN300 规格；装卸臂均为液压驱动，采用手动、电液动和无线遥控三种操作方式，设置超限报警装置、紧急脱离装置。会同设计单位和公司部门对国内码头低温装卸臂厂商进行了 3 次技术交流，结合使用要求，对潜在的设备供应商能力进行了论证分析。 3.乙烯是生产装置的原料。外购的乙烯存放在低温乙烯储罐中，设置乙烯 BOG 蒸发气回收系统，包括 2 台乙烯 BOG 压缩机。鉴于乙烯 BOG 压缩机制造难度较大，为做好设备采购前期准备，会同设计单位和公司部门对国内乙烯 BOG 压缩机厂商进行了 3 次技术交流，结合使用要求，对潜在的设备供应商能力进行了论证分析。 4.了解大连石化借调员工实习期需求，围绕低温储罐、装卸臂、乙烯 BOG 压缩机等设备，详细讲解其结构组成、工作原理、技术参数、操作流程、维护保养要点以及安全注意事项。通过 PPT 演示、案例分析等方式，帮助新员工深入理解设备知识。

本人承诺上述工作任务描述和完成情况真实准确。

签名：

年　　月　　日

评价标准

序号	考核内容	考核重点参考要素
1	**创新引领**	重点参考在本专业领域承担集团公司和公司重大科研项目、重大课题或重点任务的级别、类别、难易程度、工作量大小、参与程度、进展成效和技术成果获奖；作为创新团队负责人，建设打造创新示范团队等方面作用发挥情况
2	**业务把关**	重点参考在本专业领域对下一职级专业技术序列岗位人员的指导、审核和把关；提出技术评价建议，对技术路线把关定向；对重大项目、重大课题或重点任务方案科学性、规范性进行指导；对项目、课题或任务实施进度和阶段性成果进行评价评估等方面的把关定向作用发挥情况
3	**智囊参谋**	重点参考为公司科学决策、职能部门科学管理提供技术性意见建议和咨询参谋；参与公司发展战略前瞻性预研和科技发展顶层设计；参与重大项目、重点工程选题立项的鉴定论证；开展技术分析、咨询会诊解决企业生产技术瓶颈难题攻关等方面的次数、内容、影响、效果
4	**人才培养**	重点参考在本专业领域培养下一职级专家人才、青年骨干情况；进行学术技术交流、培训讲课等方面的层面、次数、影响以及取得的效果