2025年度述职报告

工程管理部（部门）　殷喜建

（2026年3月9日）

适用于二级高级主管及以下的管理人员

各位代表：

按照工作要求，现在报告我个人2025年度履职情况，恳请与会同志评议。

一、学习和思想作风建设情况

2025年度，坚持专业学习和思想作风建设。

充分借助公司“蓝海大讲堂”、部门组织的专业培训等机会，拓展专业广度，结合日常工作实际需要，定期学习相关管理规定、制度，完善自身管理水平；在专业学习方面，坚持专业规范的研读，常读常新，查缺补漏，加深专业深度的培养。新规定、新条款及时学习掌握，及时关注行业、专业发展动态，相关规范、导则等发布情况。思想作风建设工作主要依托党支部和党小组组织的学习，线上利用“铁人先锋”等APP坚持每日打卡学习，自觉加强党的创新理论学习。思想上动态方面，主动联系党组织，确保思想教育不断线。积极、定期向党组织汇报思想动态。通过不断学习，政治觉悟进一步提高，理想信念更加坚定，对党的初心使命有了更深层次的认同。

二、履职情况

（一）工程管理部工作情况。

2025 年上半年在项目建设管理部工程管理部工作。主要负责计划管理及进度考核、部门 IES 等智能化信息系统相关工作、配合集团公司物装部等填报项目信息等工作。

主要参与、策划完成“春季百日会战”。坚持以施工驱动，现场施工遵循“抓早、抓先、抓统筹”的原则推进。

一是目标引领强管控。分阶段设置快速启动期、施工攻坚期和会战冲刺期；组织施工资源提前到位，做好施工要素、物资及材料保障；构建四级进度管控体系，实施“施工驱动+预警前置”管理机制。

二是每日推进会督导。编制项目日报及日推进会清单，并组织 P 部核查日功效较低主项原因，组织、梳理日推进会问题跟踪反馈表，并落实节点完成情况。力求日事日毕，日清日高。

三是精细管强管控。建立“图纸到位 3 日内开工”响应机制，打造“材料到货同沟率 50%+24 小时焊接”，“24 小时连续混凝土浇筑”和“地管施工当日开挖当日回填”等突击模式；

会战实现预期效果。基础条件保障、高端聚烯烃项目主项开工率、中试基地主项全部开工、全厂桩基、地下基础及全厂道路等均实现目标。

（二）设计小组工作情况。

2025 年下半年在项目建设管理部设计小组工作。主要负责 PMT1 部（大气寰球 10 万吨/年 1-己烯/1-辛烯装置和 20 万吨/年 FDPE（溶液法）装置）设计管理及协调等工作。配合或递补

组长完成建设项目管理部设计相关工作。

1. 10 万吨/年 1-己烯/1-辛烯装置建设成效。该装置涵盖原料精制、催化剂配制、精馏、压缩区、反应、产品分离、缓冲罐、低分子蜡结片、储罐及辅助设施等十大核心单元。2025 年已完成桩基、基础、地管、机柜间主体、变电所主体及无土化施工等关键基础工程,当前正处于机柜间与变电所装修、储罐制作、设备安装收尾、塔器防腐保温(穿衣戴帽)及钢结构安装的攻坚阶段。全年关键节点完成情况如下:

4 月 30 日,高质量完成 1767 根桩基施工,为后续基础工程奠定坚实基础;

8 月 30 日,如期实现机柜间主体封顶;

9 月 30 日,全场地管施工顺利收官,为后续无土化施工创造有利条件;

10 月 30 日,提前 5 天完成无土化施工,有效提升现场施工环境质量;

11 月 10 日,如期实现变电所主体封顶,为电仪安装调试抢占时间先机。

2.20 万吨/年 FDPE(溶液法)装置建设成效。该装置由原料精制、催化剂卸料及配制、聚合反应及相分离、单体及溶剂回收、挤出造粒、风送、公用工程及辅助设施七大生产单元构成。2025 年已顺利完成桩基、除大件吊装区域外的基础工程、全场地管、机柜间主体、变电所 1-16 轴主体封顶、料仓二层施工,无土化

施工完成 85%。目前正全力推进料仓三层浇筑、挤压造粒厂房地坪施工、反应框架地坪浇筑、原料精制及溶剂精制单元管墩施工、回收单元管墩搭建、压缩机厂房钢结构安装及 RTO 炉安装等重点工序。全年关键节点如下：

6 月 20 日，高效完成 4674 根桩基施工，单日最高施工量达 140 根，创同类工程施工效率纪录；

9 月 29 日，提前 1 天完成挤压造粒厂房基础 5000m³混凝土浇筑，采用分层浇筑+智能温控技术，确保混凝土强度达标；

10 月 4 日，机柜间主体封顶比计划提前 11 天完成，实现主体结构施工“零安全事故”；

10 月 30 日，全场地管施工如期完成；

12 月 2 日，变电所主体封顶提前 13 天完成，为冬季施工期间的电仪设备保护创造有利条件。

设计管理工作主要是沟通、督办、协调为主要方式，坚持“一切工作服务于施工+设计本质安全”的导向，主动对接各设计院，不仅关注图纸交付的节点，更深入理解施工一线的实际需求与难点，在沟通中前瞻性地协调可能存在的技术接口、设计标准统一等问题，力求图纸能更好指导现场，减少后续变更。运用自己的专业积累，保障项目设计源头质量、推动图纸及时供应。

三、存在的不足

（一）设计人力资源难以集中，协同效能不足

以大庆寰球此项矛盾尤为突出，一方面是设计人员普遍身兼

多个项目任务，资源紧张、负荷较高。另一方面是设计院固有的考核体制机制和奖金分配方式限制，这些问题都在实际协调与推进工作中，矛盾暴露较为明显。

（二）过程管控精细化不足，细节管理存在短板

“重进度、轻细节，重节点、轻过程”倾向尚未彻底扭转，对设计过程的跟踪管理有时偏于粗放，对图纸质量、设计变更、各专业间提资配合等环节的细节把控不够深入。过程监管存在盲区，问题本质逻辑与核心矛盾了解程度有待提高，这导致给领导汇报时存在讲不清说不透的情况。

（三）风险预判与应急能力偏弱，被动应对较多

对设计过程中可能出现的风险（如人员变动、外部条件延迟、技术难点等）预判不足，常等问题出现后才着手解决，工作较为被动。应对突发状况的预案和快速协调机制有待完善。

（四）制度执行与考核约束力不够，激励作用有限

在推动设计管理制度执行时，力度和刚性不足，对设计进度、质量问题的跟踪考核未能完全形成有效约束。在激发设计人员积极性、主动性方面，办法不多，激励效果不明显。

四、努力方向及改进措施

（一）研读项目统一规定及相关规范。力争做到懂专业会协

调。加强对项目设计管理程序、技术标准、行业规范的学习，特别是涉及多专业接口的关键条款。目标是不仅熟悉管理流程，更能理解基本的技术逻辑，提升与各专业设计人员的沟通效率和协调针对性，减少因理解偏差导致的反复。

（二）管理能力提升。

强化系统统筹： 会同设计单位梳理各项目全年关键节点与资源需求、设计文件收口要求和配合三查四定所需的人力配置，提前识别冲突点，主动协调。建立设计任务清单化管理，明确优先级和责任。

细化过程管控： 加强对设计中间成果的审查与过程督导，加强过程管控，以过程控制促进节点完成。跟踪闭环设计问题台账。重点关注专业间提资的及时性与质量，减少后续返工。

增强风险预判： 定期与设计团队沟通，个人建议定期安排设计管理人员进驻设计院，与设计人员共同办公，在设计一线识别潜在风险（人员、技术、外部条件等），制定应对预案。遇到问题，力求快速反应，主动协调资源解决，变被动为主动。

（三）强化制度执行与考核约束力。

严格执行既有制度： 清晰传达设计管理要求，对进度计划、质量标准和交付成果进行刚性考核，及时通报偏差。

完善考核与激励：针对设计周期紧张的主项，建议在公司层

面推动建立有政策支持的设计绩效考核机制，与设计单位协商，对表现突出的小组或个人给予正向激励，激发积极性。给参建蓝海项目的设计人一定政策支持和激励。定期听取设计方困难与建议，促进良性互动。