年度工作述职报告书

（2025 年）

姓　　名：孟永康

岗位名称：QSHE 三级工程师

类　　别：质量

蓝海新材料公司人力资源部/党委组织部制

填表说明

1．年度工作述职报告书是专家履行职责和落实责任的工作总结，是开展年度考核的重要资料。

2．主要内容包括创新引领、业务把关、智囊参谋、人才培养等方面，需对各项工作进行总结梳理。

3．填写内容要实事求是，清晰具体，目标明确，定性与定量相结合。

4．所填内容需专家本人签署承诺，考核人综合评价计分并签署意见。

5．此任务书双面打印、左侧装订，一式两份，专家本人和人力资源部/党委组织部各留存一份。

主要工作完成情况

一、创新引领	
项目（任务）名称	1.在高端聚烯烃新材料项目上组织协调采用相控阵超声检测（PA）替代传统 RT 检测，主要应用于大直径焊缝和大厚度焊缝进行检测、公共区域、交叉作业区域以及人员密集区域、作业高峰期采用 PA 代替射线检测。 2.策划高端聚烯烃新材料小接管角焊缝相控阵检测，采用多角度范围直射波+反射波相控阵超声检测技术，对安放式接管台角焊缝分区进行检测，重点识别根部未熔合、未焊透及近表面缺陷，对缺陷进行定位、定量分析。 3.联合洛阳中油检测工程有限公司完成提高自动洗片机洗片一次合格率 QC。 4.完成 TOFD 组合检测方式在消防水罐上的应用及 STC-PZ 自动磁粉探伤在球罐检测中应用“五小”成果。
完成情况	1.针对项目现场复杂的施工环境及无损检测需求，成功实现了相控阵超声检测（PA）对传统射线检测（RT）的规模化替代。目前该技术已全面应用于消防水罐、全厂工艺及热力管网及厂外管线等关键区域。实践表明，该方法有效规避了交叉作业风险及射线辐射安全隐患，不仅显著提高了大厚度、大直径焊缝的缺陷检出率和检测效率，同时大幅缩短了施工工期，确保了作业安全，并彻底消除了胶片带来的环境污染。 2.针对小接管角焊缝这一质量控制的薄弱环节，成功实施了专项相控阵检测方案。目前该技术已在动设备站、空分空压站、换热站、电解水等装置中得到广泛应用，通过多角度范围直射波与反射波相结合的扫查方式，有效保证了高端聚烯烃新材料项目小接管的焊接质量。截至目前，已完成检测焊口 58 道，一次检测合格率达到 96.6%，对发现的根部未熔合、未焊透等缺陷实现了精准定位与定量分析，从源头上保障了装置的后期长周期安全运行。 3.聚焦检测工艺质量瓶颈，联合洛阳中油检测工程有限公司深入开展 QC 攻关活动。目前已完成 QC 成果报告的编制工作，并通过了公司内部组织的初步评审。该成果现已被正式推荐申报中国石油工程建设协会 2026 年度 QC 成果评审，后续将进一步完善申报材料，力争获得行业级荣誉。 4.依托项目实践，提炼形成具有推广价值的基层创新成果。目前已编制完成《TOFD 组合检测方式在消防水罐上的应用》及《STC-PZ 自动磁粉探伤在球罐检测中应用》两项“五小”成果申报材料。这两项成果分别解决了大罐底板及厚壁焊缝检测效率低、球罐检测表面荧光磁悬液喷洒不均等技术难题。目前申报材料已提交至公司，正在参与公司级“五小”成果评审，有望实现技术成果的内部转化与推广。

主要工作完成情况

二、业务把关	
项目（任务）名称	1.负责高端聚烯烃新材料项目检测单位招标及管理工作。目前本项目共有无损检测单位四家，建设工程质量检测单位三家。在管理过程中，重点抓好技术源头把控，对各检测单位提交的检测方案进行严格审核，并提出修改及改进建议，确保检测依据科学、方法得当。 推动检测技术创新与管理升级：要求建设工程质量检测单位在见证取样环节采用二维码标识系统，从源头上保证取样的真实性与及时性；现场由建设工程质量检测单位建立集中标养室，统一养护标准，确保试块强度数据的代表性；在无损检测方面，优先推广应用先进技术，包括相控阵检测（PA）、自动磁粉扫描、MRT 等，并积极推进 AI 辅助评片及同口检测技术的现场应用，提升检测效率与可靠性。 2.负责高端聚烯烃新材料项目监理单位的招标及管理工作。目前本项目共有监理单位五家、设立六个项目部。管理工作中，重点强化技术文件的审查与过程协调，对监理大纲及监理实施细则进行全面审核把关，确保监理工作有据可依、覆盖全面。 建立总监技术交流群，搭建高效沟通平台，及时协调解决项目推进中无损检测、建设工程质量检测等方面存在的技术与管理问题，提升监理履职效能。 3.负责高端聚烯烃新材料项目工程创优管理工作。 围绕项目创优目标，系统策划并编制完成项目创优规划、质量策划、创优工作汇报等纲领性文件。 牵头成立创优 “智囊专班” ，整合内外部专家资源，积极推动项目创优工作的组织策划与落地实施，营造全员参与创优的氛围。 4.负责本部门招标及合同管理工作。 坚持问题导向与管理复盘，系统总结先期项目招标经验及合同履行中存在的问题，形成经验反馈。在此基础上，对后续项目的招标方案、合同文本以及 EPC 发包人管理要求进行针对性修改与完善，从源头上规避同类问题重复发生，提升招标及合同管理的精细化水平。 5.负责本部门审计工作。 强化过程监督与风险防控，联合审计部对乙采设备、材料进行现场检查核实，确保与技术要求一致。 同时，引入第四方检测单位对到场设备及材料进行独立抽检，构建多重验证机制，确保采购物资质量符合设计及规范要求。

完成情况	1.目前建设工程质量检测总体进度已完成 90%，检测进度与结果均满足项目建设要求。二维码系统和集中标养室运行正常，为工程质量提供了坚实的数据支撑；无损检测前期工作进展顺利，即将在四月份进入检测高峰期，新技术的提前布局和有效应用，将为后续大规模施工高峰期的进度与质量提供有力保障。 2.目前各监理部运行正常，项目整体质量安全处于受控状态。严把人员入口关，组织对监理单位总监、总代及主要专业工程师进行入场面试，确保关键岗位人员能力素质与项目要求匹配，为项目高质量建设保驾护航。 3.目前创优各项工作稳步推进，创优规划、质量策划已正式发布实施。按计划将于 2026 年 3 月邀请集团及中施企协专家对质量策划进行联合审查，并参加 4 月份中施企协质量策划竞赛。智囊专班常态化运行为创优工作提供了持续的智力支持和决策建议。 4.目前已完成先期项目所有招标工作，合同正在正常履行中。后续项目的招标策划及相关管理文件也已编制完成，控制部正组织审核，为下一阶段招标工作的顺利启动做好准备。 5.积极配合完成集团公司跟踪审计、公司审计等各项审计任务，对发现的问题及时完成整改。同步组织完成举一反三报告 15 份，将审计成果转化为管理改进的实际行动，有效提升了部门及项目的合规管理水平。

主要工作完成情况

三、智囊参谋	
项目（任务）名称	1.参加公司职能部门组织的招标方案及合同联审工作，对招标方案及合同中涉及质量部分进行把关并提出修改建议。 在此项工作中，充分发挥专业技术及管理经验，对招标方案及合同范本中涉及工程质量的关键条款进行系统性审查。重点针对工程创优目标分解、质量计划编制要求、第三方检测介入节点、焊工准入标准等核心要素提出修订意见。 2.参加全厂沉降观测策划。在策划过程中，结合项目地质特点及精密工程测量前沿技术，提出了构建多层次、高精度的沉降监测体系的建议。主导形成了利用卫星遥感（宏观监测）、无人机航测（中观巡查）与地面传感器（微观精测）相结合的 “空天地”一体化三维观测模式。 3.组织完成桩头连接板检测方案。针对桩头连接板隐蔽性强、受力关键的特点，组织相关单位及技术专家进行专题研讨，明确了检测方法、抽检比例及验收标准，并制定了详细的检测作业指导书，确保检测工作的规范性和全覆盖。 4.组织解决低温罐抗压环因厚度影响射线检测成片问题。针对低温罐抗压环厚度大导致射线检测底片黑度不均、成像困难的重大技术瓶颈，迅速组织检测单位、设计人员及无损检测专家进行技术攻关。通过理论计算与工艺试验，提出了采用双胶片叠加技术、分时段精确计算不同胶片的曝光时间、优化透照布置的综合解决方案，有效解决了厚壁工件一次透照宽容度不足的问题。
完成情况	1.目前已将多次联审中提出的共性建议进行提炼固化，形成了适用于后续项目的通用标准格式条款，为提升招标文件及合同文本中质量管控条款的规范性和可操作性提供了有力支撑，实现了从单点把关到制度优化的转变。 2.目前已完成沉降观测专项策划方案的编制，方案明确了“空天地”一体化的技术路线、观测周期及预警阈值。正在同步推进招标方案策划与选商模式研究，为后续高精度观测工作的顺利落地奠定基础。 3.目前所有桩基连接板检测工作已全部完成。经复核，检测工艺执行严格，检测结果全部符合设计及标准规范要求，为桩基工程的整体质量验收提供了可靠的数据支撑。 4.通过上述工艺优化，所有抗压环焊缝的检测底片均符合标准规范要求，影像质量清晰，确保了关键部位焊接缺陷的有效检出，有力保障了低温罐的后续施工进度。目前项目进展顺利，该问题的解决也为后续同类厚壁工件的检测积累了宝贵经验。

主要工作完成情况

四、人才培养	
项目（任务）名称	1.参加必维集团 ASME 2025 版标准解读及多国认证应用分享交流会。紧跟国际标准发展前沿，系统学习了 ASME 2025 版最新修订内容及其在多国认证体系中的实际应用案例。交流会结束后，第一时间在质量管理部组织专题宣贯会，将国际标准的最新理念、关键变化及对项目可能产生的影响进行内部转化与分享。 2.组织 5 次工程创优技术交流会。围绕项目创国家优质工程目标，系统策划并组织了“创优系列”专题技术交流会。交流内容覆盖施工工法创新、QC 成果培育、项目管理成果提炼、科技进步奖申报以及绿色建造施工水平评价等多个维度，形成从成果挖掘到申报辅导的全链条培训。 3.组织 5 次检测技术交流会。针对项目检测技术应用需求及团队知识短板，精心策划了检测技术系列培训。内容涵盖无损检测射线常见缺陷图谱分析、石油工程射线检测作业安全管理规范、常用无损检测方法及质量控制要点、常用工程质量检测方法及控制措施，以及无损检测常规检测技术实操培训，兼顾理论深度与实践广度。 4.参加招标业务相关人员持证上岗认证培训班并取得上岗证书。积极响应公司合规管理要求，参加招标业务专项培训，系统学习招标法律法规、流程规范及风险防控要点。 5.参加中华人民共和国人力资源和社会保障部组织的一级建造师考试。利用业余时间系统备考，深入学习工程经济、项目管理、法律法规及专业实务等核心知识。

完成情况	1.通过“引进-消化-宣贯”的模式，使质量管理团队及时了解国际标准变革动态，提升了国际化视野。同时，在部门内部培养了一批能够对标国际标准、解读先进规范的质量把关人才，为公司后续可能涉及的涉外项目或高标准项目储备了专业知识。 2.通过 5 次递进式的深度交流，不仅为项目夯实了创优工作的技术基础，更重要的是在过程中发掘和培养了一批懂创优流程、会总结成果、能提炼亮点的专业技术人才，为公司未来持续开展工程创优工作奠定了坚实的人才基础。 3.通过系统性的技术普及，使公司相关专业岗位人员对无损检测及建设工程质量检测建立了体系化的初步认识，有效提升了现场管理人员的专业技术素养。同时，为公司在建项目储备了一批具备检测基础知识、能够有效进行现场质量监督的复合型项目管理人才。 4.顺利通过考核，取得招标业务相关人员持证上岗证书，进一步提升了个人在招标管理领域的专业合规能力，为后续参与招标方案审查、合同谈判等工作提供了资质保障。 5.通过国家统一考试，成功取得一级建造师执业资格证书。这不仅是对个人工程综合管理能力的权威认可，也为在后续项目中更好履行技术管理职责、提升项目统筹能力奠定了坚实的知识基础。

本人承诺上述工作任务描述和完成情况真实准确。

签名：

年　　月　　日

评价标准

序号	考核内容	考核重点参考要素
1	**创新引领**	重点参考在本专业领域承担集团公司和公司重大科研项目、重大课题或重点任务的级别、类别、难易程度、工作量大小、参与程度、进展成效和技术成果获奖；作为创新团队负责人，建设打造创新示范团队等方面作用发挥情况
2	**业务把关**	重点参考在本专业领域对下一职级专业技术序列岗位人员的指导、审核和把关；提出技术评价建议，对技术路线把关定向；对重大项目、重大课题或重点任务方案科学性、规范性进行指导；对项目、课题或任务实施进度和阶段性成果进行评价评估等方面的把关定向作用发挥情况

3	**智囊参谋**	重点参考为公司科学决策、职能部门科学管理提供技术性意见建议和咨询参谋；参与公司发展战略前瞻性预研和科技发展顶层设计；参与重大项目、重点工程选题立项的鉴定论证；开展技术分析、咨询会诊解决企业生产技术瓶颈难题攻关等方面的次数、内容、影响、效果
4	**人才培养**	重点参考在本专业领域培养下一职级专家人才、青年骨干情况；进行学术技术交流、培训讲课等方面的层面、次数、影响以及取得的效果