年度工作述职报告书

（2025 年）

姓　　名：赵先凯

岗位名称：设备工程师

类　　别：生产

蓝海新材料公司人力资源部/党委组织部制

填表说明

1．年度工作述职报告书是专家履行职责和落实责任的工作总结，是开展年度考核的重要资料。

2．主要内容包括创新引领、业务把关、智囊参谋、人才培养等方面，需对各项工作进行总结梳理。

3．填写内容要实事求是，清晰具体，目标明确，定性与定量相结合。

4．所填内容需专家本人签署承诺，考核人综合评价计分并签署意见。

5．此任务书双面打印、左侧装订，一式两份，专家本人和人力资源部/党委组织部各留存一份。

主要工作完成情况

一、创新引领	
项目（任务）名称	1. POE 项目设备工程师，负责配合设备经理完成项目涉及的设计审查、技术交流、设备选型、拟定招标文件、设备采购、现场施工质量进度、设备监造、生产准备全部过程相关工作。 2. 参与《POE 装置首台套脱挥挤压机国产化可行性论证》。
完成情况	1、完成 完成国产挤压机试验过程、制造进度、设备监造、进场验收、试车方案编制。

主要工作完成情况

二、业务把关	
项目（任务）名称	1.POE 项目设备工程师，在项目中负责配合设备经理完成项目涉及的现场施工质量进度、设备监造、采购、生产准备相关工作。 2.聚丙烯项目设备工程师，在项目中负责配合设备经理完成项目涉及的设计审查、技术交流、采购相关工作。
完成情况	1.参加完成风送系统 90%模型审查，参加完成 POE 成套设备挤压机 90%模型审查。 2.现场施工进度及标准化管理：POE 装置于 2025 年 4 月 26 日正式开工；6 月 28 日所有管桩施工完毕；10 月 30 日地管施工完毕；8 月 30 日机柜间封顶；10 月 26 日变电所封顶，10 月 30 日地面以下土建基础施工完毕；10 月 30 日装置区实现 100%无土化，按计划完成重大节点目标；10 月 15 日管廊钢结构到货，11 月 4 日钢结构开始安装。 3.编制设备检维修规程，设备组利用晚上时间对设备检维修规程联审。电解水静设备编制 27 个检维修规程，动设备编制 12 个检维修规程。POE 装置编制静设备 31 个检维修规程，动设备编制 41 个检维修规程。 4.台账统计：完成备品备件台账、完成设备台账、完成安全阀台账、完成撬块小接管台账、完成开车保运工具表、完成承压类特种设备台账、完成机电类特种设备台账、完成设备润滑台账、完成设备机械密封统计台账，并持续增加完善更新台账。 5.编制机组试车方案与计划，编制乙烯压缩机，氢气压缩机、真空系统，热油系统、风送系统，挤压造粒，溴化锂冰机、离心冰机，4 台反应进料高速泵、32 台磁力泵、12 台屏蔽泵，10 台旋涡泵、38 台 OH2 离心泵等机泵试车方案。

	6.完成聚丙烯装置离心压缩机、挤压机、轴流泵、丙烯进料泵、环管反应器、气相反应器、催化剂计量系统、催化剂活化罐和搅拌器、反应器安全阀、膜回收系统、旋转喂料器的初期技术交流。

主要工作完成情况

三、智囊参谋	
项目（任务）名称	1.POE 装置 90%模型审查发现有 6 台屏蔽泵能效效果比较差，经多次专题讨论后，对设备选型进行了优化，达到了能效比较优秀的情况. 2.POE 挤出机真空系统方案优化，挤压机的真空系统可以选择湿式的液环泵方案和干式的螺杆真空泵方案，建议项目采用干式螺杆真空泵方案。
完成情况	1.发现 3100-P-1121A/B 丁烯干燥塔进料泵、3100-P-1223A/B 辛烯干燥塔进料泵、3100-P-4216A/B 丁烯输送泵效率过低，选型不合理，以 3100-P-1121A/B 为例，其丁烯工况最小工作流量 1.5m³/h，泵型最小稳定运行流量为 18m³/h，工艺所需流量占其流量不足 10%，因此判断需要优化设计选型。优化方向为改为变频为 60HZ，改用较小泵型，最小流量要求 Q=2.4m³/h。泵配置电机为 60HZ 工作。每台泵配置一台变频器，配备低压变频器抗晃电模块，增加欠载保护功能。 2.POE 挤出机的入口挥发份含量在 3~8%，含有大量的挥发份，这些挥发份通过挤出机的真空口被排掉，以满足挤出机出口产品的残单含量要求。挤出机的真空口排气组成主要有单体和溶剂，以及部分低聚物。如果选择液环真空系统，工作液选择辛烯，会有如下问题：1、工作液中带有低聚物和挤出机的助脱挥剂水，为保证连续运行，需定量连排，造成物料损耗；2、如果对工作液进行回收利用，分离低聚物和水的能耗很大。如果选择干式真空系统，有如下优点：1、干式的防堵设计，可满足设备的长周期运行；2、没有工作液，真空口的物料可以回用，降低物耗,项目采用干式螺杆真空系统。

主要工作完成情况

四、人才培养	
项目（任务）名称	1. 培养青年骨干李景伟、胡信松、孙宇硕三名； 2. 师徒配对培养蒋辰永、赵鹏、别晓晨、余明朝、辛硕五名。 3.对 POE 岗位员工完成设备专业培训授课 20 余次，形成培训课件 20 余个：制作课件如下：《疏水阀》、《密封基础知识》、《设备及设备基础管理知识》、《阀门基础知识》、《垫片基础知识》、《往复式压缩机知识》、《离心泵基础知识》、《屏蔽泵基础知识》、《磁力泵基础知识》、《往复式压缩机》、《离心式压缩机》、《API610 的应用》、《摩擦润滑》等；
完成情况	1.讲解 POE 装置动设备、静设备结构原理课件，骨干参加 P2 部组织的设备技术交流，每次培训后出题笔试考试检验学员学习成果。 2.聚丙烯装置开展技术交流，设备专业青年骨干积极参加会议，学习设备专业知识，发挥设备管理经验传、帮、带作用。

本人承诺上述工作任务描述和完成情况真实准确。

签名：

年　　月　　日

评价标准

序号	考核内容	考核重点参考要素
1	**创新引领**	重点参考在本专业领域承担集团公司和公司重大科研项目、重大课题或重点任务的级别、类别、难易程度、工作量大小、参与程度、进展成效和技术成果获奖；作为创新团队负责人，建设打造创新示范团队等方面作用发挥情况
2	**业务把关**	重点参考在本专业领域对下一职级专业技术序列岗位人员的指导、审核和把关；提出技术评价建议，对技术路线把关定向；对重大项目、重大课题或重点任务方案科学性、规范性进行指导；对项目、课题或任务实施进度和阶段性成果进行评价评估等方面的把关定向作用发挥情况
3	**智囊参谋**	重点参考为公司科学决策、职能部门科学管理提供技术性意见建议和咨询参谋；参与公司发展战略前瞻性预研和科技发展顶层设计；参与重大项目、重点工程选题立项的鉴定论证；开展技术分析、咨询会诊解决企业生产技术瓶颈难题攻关等方面的次数、内容、影响、效果
4	**人才培养**	重点参考在本专业领域培养下一职级专家人才、青年骨干情况；进行学术技术交流、培训讲课等方面的层面、次数、影响以及取得的效果