年度工作述职报告书

（2025 年）

姓　　名：张忠宝

岗位名称：副经理

类　　别：生产

蓝海新材料公司人力资源部/党委组织部制

填表说明

1．年度工作述职报告书是专家履行职责和落实责任的工作总结，是开展年度考核的重要资料。

2．主要内容包括创新引领、业务把关、智囊参谋、人才培养等方面，需对各项工作进行总结梳理。

3．填写内容要实事求是，清晰具体，目标明确，定性与定量相结合。

4．所填内容需专家本人签署承诺，考核人综合评价计分并签署意见。

5．此任务书双面打印、左侧装订，一式两份，专家本人和人力资源部/党委组织部各留存一份。

主要工作完成情况

一、创新引领	
项目（任务）名称	1． 100 万吨/年乙烯裂解装置、5 万吨/年丁二烯抽提、6/2 万吨/年 MTBE/丁烯-1 装置、20/15 万吨/年裂解汽油加氢和芳烃抽提装置总体设计和工艺包设计，负责组织方案审查和方案确认、流程优化、设计协调对接及同类装置调研。
完成情况	1．2025 年 3 月，组织对乙烯裂解装置、丁二烯装置和 MTBE/丁烯-1 装置总体设计文件 GR02 版和概算进行审查。 2．2025 年 5 月-8 月，历经两次对乙烯、碳四和汽油加氢可研方案变更修改，组织对两次修改版的可研方案进行审查。 3. 2025 年 6 月，组织对丁二烯装置和 MTBE/丁烯-1 装置工艺包进行审查。 4. 从乙烯联合装置首次开车引料、停车退料（物料回收）、不合格品处置、下游装置检修物料平衡、正常运行以及装置对外界区条件等方面进行系统性梳理，提出增加开车自罐区引液相乙烯与裂解汽油流程、丙烯塔低温热泵应用、乙烷冷量回收利用等 40 余项补充内容。

主要工作完成情况

二、业务把关	
项目（任务）名称	1.负责 PMT5 部各装置间设计协调和各装置工艺技术方案比选及确定，组织对乙烯裂解装置、丁二烯装置、MTBE/丁烯-1 装置、裂解汽油加氢装置和芳烃抽提装置总体设计文稿、设备一览表、工艺流程图、装置平面布置图等文件进行审查，并与设计院对接设计优化内容； 2. 对同类装置设计、开停工、运行和技改措施等进行调研。
完成情况	1.组织对后期项目乙烯裂解装置、丁二烯装置、MTBE/丁烯-1 装置、裂解汽油加氢装置和芳烃抽提装置总体设计文稿、设备一览表、工艺流程图、装置平面布置图等文件进行审查，提出审查意见 125 项，逐项完成与寰球北分、兰州寰球对接、整改。 2.根据可研内容，与广东石化、新浦烯烃、海南炼化、烟台万华、广西石化、独山子石化塔里木二期等的乙烯/丁二烯/MTBE 和丁烯-1 装置在设计过程、开工过程与生产运行中出现的问题及 PFD 与 PID 图进行对比、分析、借鉴，梳理出本装置设计优化建议共 118 项；同时完成乙烯原料方案、裂解炉烧焦罐设置方案、丙烯储罐罐容调整方案、乙烯三机组波动工艺影响方及丙烯塔低温热泵压缩机设计方案比选等 22 项专项方案。 3.调研同类装置能耗、裂解炉热效率、裂解炉烟气 NO_X 排放值等技术经济指标，形成同类装置技经指标对比表，为优化装置设计指标提供依据。

主要工作完成情况

三、智囊参谋	
项目（任务）名称	1.乙烯裂解装置原料方案及设计工况论证。 2.参加乙烯裂解装置三机组电驱技术交流。 3.优化后期项目储罐罐容、倒料流程及液体装卸站装卸车鹤位设置。 4.广西石化乙烯装置开工调研。
完成情况	1.根据原料供应和加工效益，将6台裂解炉设计为3台气体炉（适用加工乙烷）+3台液体炉（适用加工LPG和轻石脑油，可加工乙烷），保持原料流程多样性。按照“3台乙烷炉+2台液体炉”作为基准设计工况，也简称“3+2”基准工况，提高乙烷加工量并有利于装置效益提升。结合乙烷加工量、乙烯成本及兼顾满炉运行情况，按照2台乙烷炉+2.5台液体炉（LPG或轻石脑油）+0.5台液体炉（进料为乙烷）设置校核工况，即乙烯装置2.5台炉乙烷进料、2.5台LPG或轻石脑油进料，简称“2.5+2.5”工况。 2.2025年9月参加乙烯三机组电驱电机和变频器技术交流，与电机、变频器潜在供应商、沈鼓和寰球北分设计人员一起对电机备用方案、变频器冗余设置、技术协议要求等方面进行讨论。 3.结合装置开停工引料和退料流程设置、下游装置检修等方面问题，提出了将重污油罐改为调质油罐、裂解汽油加氢一反再生增加裂解汽油罐容（2*2000m3改为2*3000m3）、丁二烯装置增加剩余碳四罐至碳四加氢反应器的开车丁烷线、乙烯联合装置首次开工使用的裂解汽油和加氢汽油及洗油卸车鹤位共用等13项优化建议。 4.全程参与广西石化乙烯装置开工过程，将开工过程出现的问题进行总结梳理，形成广西石化乙烯装置开工调研报告，并形成问题清单131项，供公司和部门内部借鉴。

主要工作完成情况

四、人才培养	
项目（任务）名称	1.为部门内新来大学生进行乙烯装置知识培训。 2.部门内部专业培训。 3.参与蓝海大讲堂专业汇报。
完成情况	1.为部门新来轮训大学生进行乙烯装置培训 3 次，让他们对乙烯装置三种典型工艺流程、裂解原理、裂解炉结构与作用、急冷系统工艺流程及作用。通过培训让大学生对乙烯装置裂解炉、急冷工艺流程有一定了解，提升了乙烯装置基础知识水平。 2.为部门内专业技术人员进行乙烯装置培训 3 次，让他们了解乙烯装置注剂点位置与作用、装置急冷系统及压缩系统腐蚀类型及机理，以及裂解气压缩机氮气开车、冷箱预冷作用及主要操作内容。 3.进行 1 次蓝海大讲堂汇报-乙烯装置急冷系统工艺介绍。

本人承诺上述工作任务描述和完成情况真实准确。

签名：

年　　月　　日

评价标准

序号	考核内容	考核重点参考要素
1	**创新引领**	重点参考在本专业领域承担集团公司和公司重大科研项目、重大课题或重点任务的级别、类别、难易程度、工作量大小、参与程度、进展成效和技术成果获奖；作为创新团队负责人，建设打造创新示范团队等方面作用发挥情况
2	**业务把关**	重点参考在本专业领域对下一职级专业技术序列岗位人员的指导、审核和把关；提出技术评价建议，对技术路线把关定向；对重大项目、重大课题或重点任务方案科学性、规范性进行指导；对项目、课题或任务实施进度和阶段性成果进行评价评估等方面的把关定向作用发挥情况
3	**智囊参谋**	重点参考为公司科学决策、职能部门科学管理提供技术性意见建议和咨询参谋；参与公司发展战略前瞻性预研和科技发展顶层设计；参与重大项目、重点工程选题立项的鉴定论证；开展技术分析、咨询会诊解决企业生产技术瓶颈难题攻关等方面的次数、内容、影响、效果
4	**人才培养**	重点参考在本专业领域培养下一职级专家人才、青年骨干情况；进行学术技术交流、培训讲课等方面的层面、次数、影响以及取得的效果