年度工作述职报告书

（2025 年）

姓　　名：于忠文

岗位名称：PMT4 部生产副经理

类　　别：生　产

蓝海新材料公司人力资源部/党委组织部制

填表说明

1．年度工作述职报告书是专家履行职责和落实责任的工作总结，是开展年度考核的重要资料。

2．主要内容包括创新引领、业务把关、智囊参谋、人才培养等方面，需对各项工作进行总结梳理。

3．填写内容要实事求是，清晰具体，目标明确，定性与定量相结合。

4．所填内容需专家本人签署承诺，考核人综合评价计分并签署意见。

5．此任务书双面打印、左侧装订，一式两份，专家本人和人力资源部/党委组织部各留存一份。

主要工作完成情况

一、创新引领	
项目(任务)名称	1.《蓝海新材料高端聚烯烃项目配套公用工程和辅助系统智能化建设》，公司级重点任务，担任部门技术负责人，负责智能化系统搭建、智能工厂筹备与智能原生企业建设整体推进； 2.《蓝海新材料高端聚烯烃项目配套码头工程工期优化研究》，公司级创新任务，担任部门项目负责人，负责码头及罐区施工工期优化方案设计与落地实施； 3.《乙烯罐平台大体积混凝土连续浇筑施工技术研究》，公司级技术攻关任务，担任部门技术负责人，负责超大体积混凝土浇筑工艺优化与现场实施管控。
完成情况	1.完成《蓝海新材料高端聚烯烃项目配套公用工程和辅助系统智能化建设》任务，2025年全年完成智能化系统初步搭建与深度协同，实现41个主项施工进度数字化管控，打通PPE、ERP、昆仑数智等系统数据接口，完成智能巡检机器人、数字孪生等系统安装调试，试点核心装置智能控制技术，搭建智能原生企业建设基础框架，实现施工与生产数据实时互通、智能预警，管理效率显著提升； 2.完成《蓝海新材料高端聚烯烃项目配套码头工程工期优化研究》任务，2025年2月完成立项备案后全面推进工期优化，通过工作前置、流程优化等创新方式，将码头罐区工期从19个月优化至14.5个月，码头工程工期从15.5个月优化至9.5个月，一港池规划修定完成速度居全国前列，为项目节约大量建设时间； 3.完成《乙烯罐平台大体积混凝土连续浇筑施工技术研究》任务，2025年完成11306立方米乙烯罐平台大体积混凝土连续浇筑，创新制定多部门协同、全流程保障的施工方案，连续作业51小时一次性浇筑成功，为蓝海项目超大体积混凝土施工积累核心技术经验，该施工成果成为项目建设重要技术突破。

主要工作完成情况

二、业务把关	
项目（任务）名称	1.负责蓝海新材料高端聚烯烃项目配套码头、罐区及辅建平台等10余项核心工程的施工质量与技术路线把关； 2.审核码头及罐区开工要件办理、专项评价报告编制等80余项合规工作的技术与流程规范性； 3.对码头库区、厂外管线等模型编制及HAZOP分析共30余项设计成果进行审查与评价； 4.对项目施工单位、监理单位履职情况进行全程监督，开展三查四定管理及现场问题整改验收。
完成情况	1.完成码头、罐区等核心工程技术路线与施工质量把关，2025年全程监督PHC管桩试桩、钢筋笼加工、水上打桩等关键工序，排查整改临时用电、孔洞防护等质量安全隐患，确保辅建平台PHC桩、灌注桩等关键分项质量达标，辅建平台于11月13日顺利中交； 2.完成80余项合规工作的规范性审核，2025年全程跟进码头52项、罐区26项开工要件办理，审核9项专项评价报告编制与批复流程，确保所有办结手续均符合国家、行业及集团公司标准，项目实现依法合规建设； 3.完成30余项设计成果审查，2025年组织技术、操作人员深入参与码头库区、管线模型审查，提出多项优化建议并跟踪整改，统计落实基础设计专家审查意见、HAZOP分析建议项整改，完成乙烯BOG压缩机、冰机等设备出厂前质量验收与技术把关； 4.完成项目参建单位履职监督与问题整改验收，2025年通过现场检查、过程管控等方式监督施工、监理单位履职，强化三查四定管理，要求施工单位整改竣工图与现场不符问题、更换质量偏差的地沟盖板，有效预控项目实施风险，确保项目建设符合中石油集团要求。

主要工作完成情况

三、智囊参谋	
项目（任务）名称	1.参与公司蓝海新材料高端聚烯烃项目后期规划决策咨询，提供后期项目工艺路线论证及设计审查技术性建议； 2.为码头运营外包、开港验收等生产准备工作提供专项技术咨询与方案设计建议； 3.参与公司智能原生企业建设顶层设计研讨，提供智能化工厂建设技术路线与实施建议； 4.针对码头建设与运营中的瓶颈问题，开展跨企业调研并提供解决方案与决策参考。
完成情况	1.为项目后期规划提供决策咨询，2025年开展后期项目工艺路线论证，明确二期空分纯氮工艺方案，结合先期项目问题审查后期设计文件，形成罐区、码头等2项专题报告及16项后期策划，为2026年项目推进奠定技术基础，相关建议全部被公司采纳； 2.为生产准备工作提供专项技术咨询，编制码头生产运行外包方案、开港验收及竣工验收初版方案，为码头外包人员配置、开工流程制定等提供专业建议，方案报审后获得主管部门认可； 3.为智能原生企业建设提供技术建议，参与智能化工厂顶层设计与详细设计评审，每周梳理智能化建设进展与问题并提出解决方案，对接智能系统供应商并完成技术需求对接，为智能工厂落地与智能原生企业建设明确技术方向； 4.为码头建设运营瓶颈问题提供解决方案，2025年赴中天钢铁、连云港LNG码头、大连石化等多家企业开展调研，学习码头建设、口岸开放、应急处置等先进经验，形成调研成果并应用于项目实际，有效解决码头建设中的流程优化、运营筹备等关键问题。

主要工作完成情况

四、人才培养	
项目（任务）名称	1.培养码头及罐区建设运营领域青年技术骨干20余名，指导下一职级技术人员10余名开展工程管理、技术方案编制等工作； 2.组织开展公辅装置操作、智能化系统应用、新型设备操作等各类专业培训10余次，覆盖人员300余人次； 3.组织104名公辅装置操作人员赴广东石化外派实习，开展现场工艺学习与实操培训； 4.建立“属地+大连”跨地域协作培养机制，开展技能互学、竞赛交流等人才培养活动。
完成情况	1.围绕码头及罐区建设运营专业，指导10余名下一职级技术人员开展开工要件办理、专项报告编制、施工方案设计等工作，培养20余名青年技术骨干成为项目施工、质量管控、设计审查等核心岗位主力，能独立承担子项目管理与技术实施工作； 2.组织开展各类专业培训，2025年邀请厂家开展低温罐、火炬等新型设备专项培训2次，每季度组织1次智能化系统操作培训，对厂外工程组实行“日培训、周考核”，完成码头装卸、安全管理、G3锅炉水处理等取证培训，G3取证通过率100%，全员实现持证上岗； 3.完成外派实习与现场培训，2025年分两批组织104名公辅装置操作人员赴广东石化实习，安排蓝海现场学习员工分组分专业深入建设现场，熟悉工艺流程与设备原理，同步开展试车方案、操作规程编制培训，提升员工实操与技术编制能力； 4.建立跨地域协作培养机制，2025年组建“属地+大连”结对协作小组，每周开展技能互学与经验共享，每季度组织施工技能竞赛、项目攻坚故事会等活动，开展“我为项目献一策”建议征集，建立培训“考核-应用-反馈”闭环机制，将培训成效与岗位、绩效挂钩，全面提升团队专业能力与协作能力，打造了一支复合型的码头建设运营技术团队

本人承诺上述工作任务描述和完成情况真实准确。

签名：

年月日

评价标准

序号	考核内容	考核重点参考要素
1	**创新引领**	重点参考在本专业领域承担集团公司和公司重大科研项目、重大课题或重点任务的级别、类别、难易程度、工作量大小、参与程度、进展成效和技术成果获奖；作为创新团队负责人，建设打造创新示范团队等方面作用发挥情况
2	**业务把关**	重点参考在本专业领域对下一职级专业技术序列岗位人员的指导、审核和把关；提出技术评价建议，对技术路线把关定向；对重大项目、重大课题或重点任务方案科学性、规范性进行指导；对项目、课题或任务实施进度和阶段性成果进行评价评估等方面的把关定向作用发挥情况
3	**智囊参谋**	重点参考为公司科学决策、职能部门科学管理提供技术性意见建议和咨询参谋；参与公司发展战略前瞻性预研和科技发展顶层设计；参与重大项目、重点工程选题立项的鉴定论证；开展技术分析、咨询会诊解决企业生产技术瓶颈难题攻关等方面的次数、内容、影响、效果
4	**人才培养**	重点参考在本专业领域培养下一职级专家人才、青年骨干情况；进行学术技术交流、培训讲课等方面的层面、次数、影响以及取得的效果